

АКТ
об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции (модернизации) объектов
в соответствии с пунктом 4.37 Концессионного соглашения от 17.08.2016

г. Муром Владимирской области

«17» апреля 2019 года

Муниципальное образование округ Муром, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации округа Муром (далее – КУМИ), действующий на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета народных депутатов округа Муром от 25.06.2002 № 58, Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью округа Муром», утвержденного решением Совета народных депутатов округа Муром от 29.10.2002 № 109, решения Совета народных депутатов округа Муром от 14.04.2016 № 153 «О заключении концессионного соглашения», приказа председателя КУМИ от 15.08.2016 № 580 «О заключении концессионного соглашения с ООО «Владимиртеплогаз», в лице исполняющего обязанности Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации округа Муром Бесчастнова Алексея Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, распоряжения администрации округа Муром от 21.05.2018 № 25-рк и участвующие на стороне Концедента:

- муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Тепловые сети» (далее – МУП «Тепловые сети»), в лице директора Лифанова Романа Владимировича, действующего на основании Устава,

- муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 3» (далее - МУП ПЖРЭП №3), в лице директора Щелокова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» именуемое в дальнейшем «Концессионер» в лице генерального директора Королева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Концессионного соглашения от 17.08.2016 в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности округа Муром, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями округа Муром «Тепловые сети» и «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 3» (далее – Концессионное соглашение, Соглашение) составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Концессионного соглашения от 17.08.2016 Концессионер в 2016-2017 годах осуществил инвестиционные мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов концессионного соглашения:


№ п/п	Наименование мероприятия		Срок выполнения		Сумма вложений Концессионера, руб.				
	Заявлено к выполнению	Фактически выполнено	План	Факт	Вид затрат	План	Факт		
						в т.ч. НДС 18%	без НДС	НДС 18%	Всего
1	Монтаж резервного ввода питания электроэнергии на котельной ЦРБ по ул. Войкова д.9, г. Муром	Монтаж резервного ввода питания электроэнергии на котельной ЦРБ по ул. Войкова д.9, г. Муром	2016	2016	ПСД		60 470,00		60 470,00
					СМР		1 202 486,13		1 202 486,13
					ИТОГО по мероприятию 1:	1 300 000,00	1 262 956,13		1 262 956,13
2	Котельная по ул. Набережная, район д.30 г. Муром (замена тепломеханического и насосного оборудования)	Котельная по ул. Набережная, район д.30 г. Муром (замена тепломеханического и насосного оборудования)	2016	2016	ПСД		24 606,39	4 429,15	29 035,54
					СМР		144 065,31	25 931,76	169 997,07
					ИТОГО по мероприятию 2:	200 000,00	168 671,70	30 360,91	199 032,61
3	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных округ Муром	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных округ Муром	2016	2016	ПСД		276 000,63	49 680,12	325 680,75
					СМР		6 906 202,76	1 243 116,49	8 149 319,25
					ИТОГО по мероприятию 3:	8 500 000,00	7 182 203,39	1 292 796,61	8 475 000,00
4	Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры 2,2 ул. Муромская до теплового узла 5,2 по ул. Мечтателей (пос. Вербовский)	Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры 2,2 ул. Муромская до теплового узла 5,2 по ул. Мечтателей (пос. Вербовский)	2017	2017	ПСД		209 322,03	37 677,97	247 000,00
					СМР		2 040 132,68	367 223,88	2 407 356,56
					% по кредиту		11 763,06		11 763,06
					ИТОГО по мероприятию 4:	2 744 500,00	2 261 217,77	404 901,85	2 666 119,62
ВСЕГО по мероприятиям за 2016-2017 годы:						12 744 500,00	10 875 048,99	1 728 059,37	12 603 108,36

2. На момент составления настоящего Акта Стороны не имеют претензий по выполненным мероприятиям.
3. Настоящий Акт составлен в 4 (четырёх) подлинных экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

Концессионер


ООО «Владимиртеплогаз»

Генеральный директор



А.П. Королев

Заместитель генерального
директора – директор по правовым
вопросам и корпоративным
отношениям


С.В. Рузин
М.П.

Концедент

КУМИ округа Муром

И. о. председателя комитета



А.С. Бесчастнов

Главный бухгалтер


Е.И. Сустретова
М.П.

МУП «Тепловые сети»

Директор



Р.В. Лифанов

МУП ПЖРЭП № 3

Директор



Д.Н. Щелоков





Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
на 3 (трех) листах

Генеральный директор ООО «Владмиртеплогаз»

А.П. Королев

