

АКТ

об исполнении Конcessionером инвестиционных обязательств по созданию, реконструкции, модернизации объектов в соответствии с Конcessionным соглашением от 17.08.2016 за 2024 год

г. Муром Владимирской области

«24» 05 2025 года

Муниципальное образование округ Муром, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации округа Муром (далее – КУМИ), в лице исполняющего обязанности Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации округа Муром Бесчастнова Алексея Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, распоряжения администрации округа Муром от 31.08.2020 № 34-рк, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора Никитина Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Концессионного соглашения от 17.08.2016 в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности округа Муром, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями округа Муром «Тепловые сети» и «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 3» (далее – Концессионное соглашение), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Концессионного соглашения Концессионер в 2024 году осуществил следующие инвестиционные мероприятия по созданию, реконструкции, модернизации объектов:

№ мероприятия в Соглашении	Наименование мероприятия	№ объекта в акте приема-передачи	Срок выполнения		Вид затрат	Сумма вложений Концессионера, руб.			Всего
			План	Факт		План 2024г в т.ч. НДС	без НДС	НДС 20%	
2.9	Реконструкция сети отопления и ГВС по ул. 30 лет Победы от ТК 6.1 до ТК 6.15; 356,0 м (участок от ТК 6.1 до ТК 6.13, котельная 30 лет Победы, ЦТП №6 г. Муром)		2024	2024	ПСД	0,00		0,00	0,00
					СМР	25 760 280,00	18 986 241,00	3 797 248,20	22 783 489,20
					% по заемным средствам	0,00	26 959,13	0,00	26 959,13
					Прочие расходы	0,00	227 351,44	0,00	227 351,44
ИТОГО по мероприятию:						25 760 280,00	19 240 551,57	3 797 248,20	23 037 799,77
2.18	Модернизация участка тепловой сети ул. Куликова - ул. Воровского,		2024	2024	ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00
					СМР	4 154 230,00	3 461 858,00	692 371,60	4 154 229,60

№ мероприятия в Соглашении	Наименование мероприятия	№ объекта в акте приема-передачи	Срок выполнения		Сумма вложений Концессионера, руб.						
			План	Факт	Вид затрат	План 2024г		Факт 2024			
						в т.ч. НДС	без НДС	НДС 20%	Всего		
	г. Муром					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	51 737,08	0,00	51 737,08	0,00	51 737,08
					ИТОГО по мероприятию:	4 154 230,00	3 513 595,08	692 371,60	4 205 966,68	0,00	0,00
2.19	Модернизация участка тепловой сети от д. 69 до д. 34а ул. Ленина, пос. Механизаторов		2024	2024		1 628 040,00	1 246 718,06	149 118,90	1 395 837,01	0,00	11 008,96
						0,00	11 008,96	0,00	11 008,96	0,00	18 057,27
					ИТОГО по мероприятию:	1 628 040,00	1 275 784,29	149 118,90	1 424 903,24	0,00	0,00
					ИТОГО по группе:	31 542 550,00	24 029 930,94	4 638 738,70	28 668 669,69	0,00	0,00
3. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей»											
3.17	Модернизация ЦТП по ул. Завольская, г. Муром		2024	2024		7 188 650,00	2 793 494,06	556 178,36	3 349 672,42	0,00	0,00
						0,00	6 497,32	0,00	6 497,32	0,00	42 892,38
					ИТОГО по мероприятию:	7 188 650,00	2 842 883,76	556 178,36	3 399 062,12	0,00	0,00
					ИТОГО по группе:	7 188 650,00	2 842 883,76	556 178,36	3 399 062,12	0,00	0,00
4. «Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей»											
4.7	Блочно-модульная котельная в пос. Механизаторов, г. Муром	-(1313 - старая)	2023-2024	2024		27 642 530,00	44 461 970,25	8 892 394,10	53 354 364,30	0,00	0,00
						0,00	6 079 135,89	0,00	6 079 135,89	0,00	0,00
					ИТОГО по мероприятию:	27 642 530,00	50 541 106,14	8 892 394,10	59 433 500,19	0,00	0,00
					ИТОГО по группе:	27 642 530,00	50 541 106,14	8 892 394,10	59 433 500,19	0,00	0,00
5. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установлением законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры											
5.1	Модернизация скважины г. Муром, ул. Радиозаводское шоссе, д. 236		2024	2024		1 038 640,00	1 100 005,77	220 001,15	1 320 006,92	0,00	0,00
						0,00	29 115,91	0,00	29 115,91	0,00	0,00
					ИТОГО по мероприятию:	1 038 640,00	1 129 121,68	220 001,15	1 349 122,83	0,00	0,00
					ИТОГО по группе:	1 038 640,00	1 129 121,68	220 001,15	1 349 122,83	0,00	0,00
ВСЕГО по мероприятиям за 2024 год:						67 412 370,00	78 543 042,52	14 307 312,31	92 850 354,83	0,00	0,00

2. Информация, указанная в настоящем акте, соответствует Отчетам Концессионера об исполнении концессионного соглашения за 2024 год.
3. На момент составления настоящего Акта Стороны не имеют претензий по выполненным мероприятиям.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

Концессионер

ООО «Валдимиртеплогаз»

Генеральный директор

С.С. Никитин

М.П.

Концедент

КУМИ округа Муром

И.о. председателя Комитета

А.С. Бесчастнов

М.П.

